

碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2019年8月 作業報告

作成日;R01.08.31

- ・8月は、猛暑のため前半は作業は休止しました。作業は後半に1回行いました。場所は、上り線の1号トンネル出口から東側。
- ・軌道自転車の改良検討を行う。脱線しやすい問題の対策としてガイド輪を両側フランジにしたが新たな課題が見つかる。側面ガイド輪のフランジ部の転がり抵抗が大きいためガイド輪側が遅れて正常な走行が出来ない。
- ・作業以外の活動として、東吾妻町の自転車型トロッキの試乗会に参加しました。当会から3名が参加。東吾妻町の神岡型軌道自転車の構造調査と運用形態を見てきました。(別紙レポート参照)

作業日;8月29日、延べ人数3人

1	作業場所;上り線の県道との立体交差の西側	8月29日	草刈りを実施
作業前		作業後	
2	作業場所;上り線の県道との立体交差付近	8月29日	草刈りを実施
作業前		作業後	
3	作業場所;上り線の県道との立体交差の東側	8月29日	草刈りを実施
作業前		作業後	
4	作業場所;上り線の峠の湯駅の手前付近	8月29日	草刈りを実施
作業前		作業後	